

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	
2020		4 MOR200201705949	Proyecto de inversión	2504042.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:2504042.66, modificado:1771179.71}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TENALLO BARRIO SAN ANTONIO, ATLATLAHUACAN, MORELOS. - 10963	17	Morelos		2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	10963	5
2020		4 MOR200201705952	Proyecto de inversión	1124747.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:1124747.36, modificado:419439.28}	MANTENIMIENTO DE SANTARIOS EN ESC. PRIM. LUIS PASTEUR BARRIO LA ASUNCION, ATLATLAHUACAN, MORELOS. - 11001	17	Morelos		2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	11001	5
2020		4 MOR200201705943	Proyecto de inversión	378824.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:378824.42, modificado:276796.73}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE ALLENDE, BARRIO LA ASUNCION, ATLATLAHUACAN MORELOS. - 10932	17	Morelos		2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	10932	5
2020		4 MOR200201705945	Proyecto de inversión	204834.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:204834.06, modificado:135654.91}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE ALLENDE, BARRIO LA ASUNCION, ATLATLAHUACAN MORELOS. - 10943	17	Morelos		2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	10943	5
2020		4 MOR200201705907	Proyecto de inversión	374472.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:374472.54, modificado:294833.81}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE BARRIO LOS REYES, ATLATLAHUACAN, MORELOS. - 10453	17	Morelos		2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	10453	5
2020		4 MOR200201705915	Proyecto de inversión	202480.97	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:202480.97, modificado:110568.07}	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE BARRIO LOS REYES, ATLATLAHUACAN, MORELOS. - 10558	17	Morelos		2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	10558	5
2020		4 MOR200301752411	Proyecto de inversión	1463495.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:1463495.26, modificado:1463495.26}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ISIDRO FAVELA COLONIA CAMPO DEPORTIVO ATLATLAHUACAN MORELOS - 65345	17	Morelos		2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUACAN	65345	5
2020		4 MOR200201705947	Proyecto de inversión	289641.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:289641.7, modificado:341691.08}	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE ALLENDE, BARRIO LA ASUNCION, ATLATLAHUACAN MORELOS. - 10954	17	Morelos		2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	10954	5
2020		4 MOR200201705941	Proyecto de inversión	1698608.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:1698608.39, modificado:2146394.04}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE ALLENDE, BARRIO SAN MARCOS, ATLATLAHUACAN MORELOS. - 10911	17	Morelos		2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	10911	5
2020		4 MOR200201705919	Proyecto de inversión	1127513.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:1127513.66, modificado:1538038.37}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALLENDE BARRIO LOS REYES, ATLATLAHUACAN, MORELOS. - 10607	17	Morelos		2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	10607	5

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
		210	0 {meta1: {unidad_medida:?	1 {geo1: {cve_municipio:2,		21-09-2020	10-10-2020	1771179.71	1771179.71	1771179.71	1771179.71	1771179.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02-ATL/DOP-F3R33-016/2020, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAZRRIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, monto:1771179.71, importe_modificado:1771179.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}}
		200	0 {meta1: {unidad_medida:C	1 {geo1: {cve_municipio:2,		02-11-2020	28-11-2020	419439.28	419439.28	419439.28	419439.28	419439.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02-ATL/DOP-F3R33-012/2020, contratista:EDIFICACIONES YOLT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, monto:419439.28, importe_modificado:419439.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}
		180	0 {meta1: {unidad_medida:?	1 {geo1: {cve_municipio:2,		07-09-2020	26-09-2020	276796.73	276796.73	276796.73	276796.73	276796.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02-ATL/DOP-F3R33-017/2020, contratista:ARTCON INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, monto:276796.73, importe_modificado:276796.73}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}}
		180	0 {meta1: {unidad_medida:?	1 {geo1: {cve_municipio:2,		07-09-2020	26-09-2020	135654.91	135654.91	135654.91	135654.91	135654.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02-ATL/DOP-F3R33-018/2020, contratista:ARTCON INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, monto:135654.91, importe_modificado:135654.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}}
		280	0 {meta1: {unidad_medida:?	1 {geo1: {cve_municipio:2,		08-06-2020	22-06-2020	294833.81	294833.81	294833.81	294833.81	294833.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02-ATL/DOP-F3R33-013/2020, contratista:RITESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, monto:294833.81, importe_modificado:294833.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}}
		280	0 {meta1: {unidad_medida:?	1 {geo1: {cve_municipio:2,		08-06-2020	22-06-2020	110568.07	110568.07	110568.07	110568.07	110568.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02-ATL/DOP-F3R33-014/2020, contratista:RITESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, monto:110568.07, importe_modificado:110568.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}}
		130	0 {meta1: {unidad_medida:?	1 {geo1: {cve_municipio:2,		05-10-2020	30-10-2020	1463495.26	1463495.26	1463495.26	1463495.26	1463495.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02-ATL/DOP-F3R33-011/2020, contratista:ARTCON INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, monto:1463495.26, importe_modificado:1463495.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}}
		180	0 {meta1: {unidad_medida:?	1 {geo1: {cve_municipio:2,		14-09-2020	03-10-2020	341691.08	341691.08	341691.08	341691.08	341691.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02-ATL/DOP-F3R33-019/2020, contratista:ARTCON INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, monto:341691.08, importe_modificado:341691.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.0}}
		260	0 {meta1: {unidad_medida:?	1 {geo1: {cve_municipio:2,		17-08-2020	05-09-2020	2146394.04	2146394.04	2146394.04	2146394.04	2146394.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02-ATL/DOP-F3R33-009/2020, contratista:ARTCON INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, monto:2146394.04, importe_modificado:2146394.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1343.0}}
		280	0 {meta1: {unidad_medida:?	1 {geo1: {cve_municipio:2,		23-06-2020	06-07-2020	1538038.37	1538038.37	1538038.37	1538038.37	1538038.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02-ATL/DOP-F3R33-015/2020, contratista:RITESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN, monto:1538038.37, importe_modificado:1538038.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.0}}

FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION

{1705949/proyecto_INICIO,
1705949/proyecto_FIN,
1705949/proyecto_PROCESO,
1705949/proyecto_FIN}

En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
--------------	---------------------	-------------------	-------------------

{1705952/proyecto_PROCESO,
1705952/proyecto_INICIO,
1705952/proyecto_PROCESO,
1705952/proyecto_INICIO,
1705952/proyecto_FIN}

En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
--------------	---------------------	-------------------	-------------------

{1705943/proyecto_PROCESO,
1705943/proyecto_FIN,
1705943/proyecto_INICIO,
1705943/proyecto_PROCESO,
1705943/proyecto_FIN,
1705943/proyecto_PROCESO}
{1705945/proyecto_INICIO,
1705945/proyecto_FIN,
1705945/proyecto_INICIO,
1705945/proyecto_FIN,
1705945/proyecto_PROCESO,
1705945/proyecto_FIN,
1705945/proyecto_PROCESO,
1705945/proyecto_FIN}

En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{1705907/proyecto_PROCESO,
1705907/proyecto_INICIO,
1705907/proyecto_FIN,
1705907/proyecto_PROCESO,
1705907/proyecto_FIN,
1705907/proyecto_PROCESO}

En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
--------------	---------------------	-------------------	-------------------

{1705915/proyecto_INICIO,
1705915/proyecto_PROCESO,
1705915/proyecto_INICIO,
1705915/proyecto_FIN,
1705915/proyecto_INICIO,
1705915/proyecto_FIN}

En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
--------------	---------------------	-------------------	-------------------

{1752411/proyecto_INICIO,
1752411/proyecto_PROCESO,
1752411/proyecto_INICIO,
1752411/proyecto_FIN}

Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
-----------	---------------------	-------------------	-------------------

{1705947/proyecto_PROCESO,
1705947/proyecto_INICIO,
1705947/proyecto_FIN,
1705947/proyecto_INICIO}

Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
-----------	---------------------	-------------------	-------------------

{1705941/proyecto_INICIO,
1705941/proyecto_PROCESO,
1705941/proyecto_INICIO,
1705941/proyecto_PROCESO,
1705941/proyecto_FIN}

Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
-----------	---------------------	-------------------	-------------------

{1705919/proyecto_INICIO,
1705919/proyecto_PROCESO,
1705919/proyecto_FIN,
1705919/proyecto_INICIO,
1705919/proyecto_PROCESO,
1705919/proyecto_INICIO}

Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
-----------	---------------------	-------------------	-------------------